

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **11. 04. 2013**
Číslo poradia:

16

K bodu: **Harmonogram realizácie schválených investičných zámerov mesta Snina**

Predkladá:

Ing. Štefan Milovčík
primátor



Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

Harmonogram realizácie schválených
investičných zámerov mesta Snina.
Harmonogram realizácie schválených
investičných zámerov mesta Snina
tvorí prílohu uznesenia.

Spracovala:

Ing. Lýdia Gičová
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP



Snina 19. 03. 2013

Dôvodová správa

Na základe požiadaviek poslancov MsZ mesto spracovalo Harmonogram realizácie schválených investičných zámerov, ktoré boli schválené uznesením MsZ v minulom roku. V správe je uvedený stav rozpracovanosti a termíny plnenia. Súčasťou harmonogramu sú aj investičné akcie, ktoré sú zahrnuté do výdavkovej časti kapitálového rozpočtu v roku 2013 a opravy zahrnuté v bežnom rozpočte mesta.

Harmonogram realizácie schválených investičných zámerov mesta Snina

Schválené Investičné zámery:

1. **Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – I. etapa**- uzn. MsZ č. 204/2012 - stavbu realizujú VPS Snina, s.r.o., stavba bude ukončená v termíne do 30. 04. 2013.
2. **Nový cintorín Snina – odvedenie povrchových vôd a chodníky** - uzn. MsZ č. 205/2012 – stavebné práce ukončené.
3. **Detské ihriská na území mesta Snina** – uzn. MsZ č. 206/2012 - stavba je rozostavaná, stavba bude ukončená v termíne do 30. 04. 2013.
4. **Nevyhnutné stavebné úpravy školských zariadení** - uzn. MsZ č. 207/2012
 - MŠ Dukelských hrdinov – stavebné práce ukončené,
 - MŠ Palárikova – stavebné práce ukončené,
 - ZŠ Budovateľská – stavba ukončená.
5. **Rekonštrukcia športovej haly Snina**- uzn. MsZ č. 208/2012 – dňa 31. 01. 2013 bola zhotoviteľom dodaná projektová dokumentácia, následne mesto zrealizuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby (predpokladaný termín ukončenia VO 30. 04. 2013), realizácia stavby 6 mesiacov od podpísania ZoD, realizácia je závislá od schválenia finančných prostriedkov na rekonštrukciu v rozpočte mesta.
6. **Chodníky Snina** – 2. etapa, Ul. perečínska, Ul. Palárikova - uzn. MsZ č. 211/2012 – stavba ukončená.
7. **Rekonštrukcia a rozšírenie odstavných plôch na území mesta** – odstavná plocha na Ul. študentskej 2046 a na Ul. 1. mája 2051 - uzn. MsZ č. 212/2012 a Odstavná plocha na Ul. študentskej 1465 - uzn. MsZ č. 213/2012 – stavba ukončená.
8. **Revitalizácia historického parku v Snine** – uzn. MsZ č. 268/2012 - v súčasnosti sa realizuje súťaž návrhov, predpokladaný termín ukončenia súťaže návrhov 15. 04. 2013.
9. **Vyregulovanie vykurovacej sústavy Nemocnice Snina, s. r. o.** - uzn. MsZ č. 280/2012 – bola dodaná projektová dokumentácia, predpokladaný termín ukončenia verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby do 15. 04. 2013, ukončenie realizácie stavby do 30 dní od účinnosti ZoD.
10. **Chodník na Ul. Jesenského a Chodník medzi Ul. študentskou a Ul. Gagarinovou popri Dúbravskom potoku v Snine** - uzn. MsZ č. 315/2012 + Chodník na Ul. Sládkovičovej – III. etapa, Výhybňa pre motorové vozidlá na Ul. Gen. Svobodu, Chodník na Ul. Komenského – pri Bille – uzn. MsZ č. 343/2012 – zrealizovaná predprojektová príprava na všetky investičné zámery, verejné obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie by malo byť ukončené v termíne do 15. 04. 2013. Termín na vypracovanie projektovej dokumentácie do 60 dní od účinnosti ZoD so zhotoviteľom stavby. Projektová dokumentácia bude rozdelená do jednotlivých samostatných objektov, ktoré budú samostatne realizovateľné. Vzhľadom na to, že veľká časť pozemkov, na ktorých majú byť chodníky umiestnené nie sú vo vlastníctve mesta, vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia je závislé od

majetkového usporiadania pozemkov. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby pri novonavrhaných chodníkoch je možné realizovať až po vydaní stavebného povolenia. Mesto začne s realizáciou stavby na základe verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v termíne do 120 dní od právoplatnosti stavebného povolenia.

11. **Detské ihriská na území mesta Snina** UL. Palárikova, UL. Kukučínova – uzn. MsZ č. 355/2012 – termín na dodanie projektovej dokumentácie je do 30. 03. 2013, predpokladaný termín ukončenia verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby do 15. 06. 2013, ukončenie realizácie stavby do 60 dní od účinnosti ZoD.
12. **Stavebné úpravy na internom oddelení Nemocnice Snina, s.r.o.** – uzn. MsZ č. 364/2013 - projektová dokumentácia vrátane položkovitého rozpočtu a výkazu výmer bola dodaná 15. 03. 2013. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby by malo byť ukončené v termíne do 30. 04. 2013, ukončenie realizácie stavebných prác do 30 dní od účinnosti ZoD.
13. **Rekonštrukcia chodníka v Topoľovej aleji** – uzn. MsZ č. 188/2012 – mesto na rekonštrukciu chodníka získalo nenávratný finančný príspevok v rámci cezhraničnej spolupráce. V súčasnosti mesto realizuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, predpokladaný termín ukončenia VO do 30. 04. 2012, realizácia stavby do 60 dní od účinnosti ZoD.

Ostatné investičné akcie zahrnuté vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu:

1. **Dom pokojnej staroby Snina** – stavba je rozostavaná, termín na ukončenie celého projektu je do februára 2014.
2. **Obnova historickej pamiatky – Kaštieľ Snina** – stavba je rozostavaná, termín na dokončenie stavby je do 24. 11. 2013
3. **Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta Snina** – stavba je rozostavaná, termín na dokončenie stavby je do 28. 02. 2014
4. **Prestavba zariadenia Hana na kongresové centrum Snina** – mesto na realizáciu stavby získalo NFP v rámci cezhraničnej spolupráce. Stavbu na základe ZoD realizuje Stavomont SP Snina, s.r.o., termín na dokončenie stavby je do 05. 10. 2013.
5. **Kontajnerové stanovištia na území mesta Snina** – mesto na predmetnú investičnú akciu získalo nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Životné prostredie, v súčasnosti sa pripravujú podklady pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.
6. **Kontajnerové stanovištia mimo projekt** – mesto uskutočnilo pracovné rokovanie za účasti poslancov MsZ a zástupcov vlastníkov bytov bytových domov okrsku „O“. Na najbližšie MsZ bude predložený na schválenie návrh investičného zámeru.
7. **Rekonštrukcia verejného osvetlenia na území mesta Snina – 2. etapa** – mesto na predmetnú investičnú akciu spracovalo návrh investičného zámeru, tento bude predložený na schválenie na najbližšie zasadnutie MsZ.

8. **Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – Sídl. 1 a časť Sídl. 2** – mesto na realizáciu predmetnej stavby získalo nenávratný finančný príspevok. V súčasnosti bol spisový materiál verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby postúpený na kontrolu na riadiaci orgán.
9. **Revitalizácia areálu kúpalísk RO Rybníky Snina** – na základe súťaže návrhov a rokovania s víťazným uchádzačom Stavoprojekt a.s. Prešov bola so zhotoviteľom projektovej dokumentácie podpísaná ZoD na realizáciu projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia 1. etapy – Prestavba nefunkčného bazéna + sociálne zariadenia bude dodaná v termíne do 30. 03. 2013.

Ostatné opravy zahrnuté vo výdavkovej časti bežného rozpočtu:

1. **Oprava kalvárie – kaplniek na starom cintoríne** – časť kaplniek je v dezolátom stave, mesto uvažuje s ich opravou v mesiacoch jún – júl 2013, po spracovaní jednoduchšej projektovej a rozpočtovej dokumentácie a odsúhlasení v komisii pre pamätihodností v súlade s VZN č. 114/2012.